

# Ermittlung des Überwachungsturnus aufgrund einer Risikobewertung

Betreiber:	Rodenstock GmbH
Anlage:	Herstellung von Kunststoffen
Ziffer IE/4. BImSchV	4.1 h / 4.1.8

Hauptgrp.	Untergruppe	Kriterium	Ergebnis	Punkte	Auswertefeld		
<b>Anlagenkriterien</b>					<b>Wert A</b>		
A	Anlagenbezug (max. 10)	Größenklassifizierung	11. BImSchV (im Anwendungsbereich gemäß §1)	ja	1	1	
			Berichtspflichtig gemäß PRTR-VO	ja	1	1	
		Komplexität	Art der Anlage	Lager	0	0	
				Prozess (ohne Lager)	1	1	
				Lager+Prozess	2	0	
			Abgas-/Abluftreinigung	vorhanden	1	0	
	nicht vorhanden	0	0				
	Art der Schadstoffüberwachung (gemäß Bescheid/Antrag)	kontinuierlich	1	0			
	diskontinuierlich	0	0				
	Anlage mit genehmigungsbedürftiger Nebeneinrichtung §1 Abs.4 4.BImSchV	ja	2	0			
	nein	0	0				
	Betriebsdauer	> 300 h/a	ja	2	2		
		nein	0	0	0		
	Art.23 Abs.4 Buchst. a IE-RL	Stoffbezug (max. 18)	Anforderungen im Genehmigungsbescheid/-antrag zu ...	TA Luft	TA Luft Nr. 5.2.1 - 5.2.3 (staubförmige Emissionen)	ja	2
nein					0	0	
TA Luft Nr. 5.2.4 - 5.2.6 (gasf. org. u. anorg. Stoffe)					ja	2	2
nein					0	0	
TA Luft Nr. 5.2.7 (krebserzeugend, toxisch, ...)					ja	2	0
nein					0	0	
TA Lärm				TA Lärm Nr. 3.2.1	< 3 dB(A)	2	0
				Verminderte Zusatzbelastung gegenüber dem Immissionsrichtwert	> 3 dB(A) ZB < 6 dB(A)	1	0
					> 6 dB(A)	0	1
Abfall				AVV Zuordnung	gefährliche	2	2
					nicht gefährliche	1	1
					kein Abfall	0	0
				Pflicht zum Betriebsbeauftragten Abfall (AbfBeauftrV)	ja	2	2
nein					0	0	
Boden				Prüf- und Maßnahmenwert der BBodSchV	Maßnahmenwert überschritten	2	0
					Prüfwert überschritten	1	0
					Prüfwert unterschritten	0	0
örtliche Umgebung (max. 6)				Raumbedeutsam	UVP (9. BImSchV §1 Abs. 2)	X: pflichtig	6
	A: allgem. VP	4	0				
	S: standortbez. VP	2	0				
	keine	0	0				

Zwischensumme: Maximale Punktzahl: 34 Summe der Punkte Block A = 13

Zwischenergebnis - Bewertung: Punkte größer/gleich 18 = 1 Jahr  
Punkte kleiner/gleich 17 = 3 Jahre

**Zwischenergebnis Block A = 3 Jahre**

B	Betreiberkriterien			Jahr	Wert B
Art.23 Abs.4 Buchst. b, c	Betreiberbezug	bisherige Ergebnisse	Verstoß gegen Genehmigungsaufgaben (* oder Zwangsgeld)	gravierend (OWI*)	-2
				einfach	-1
				keine	0
		freiwillige Maßnahmen	anlassbezogene Inspektion mit berechtigter Beschwerde (Kostenfolge für Betreiber)	mehrfach	-2
				einmalig	-1
				keine	0
Teilnahme EMAS oder ISO 14001 ff (plus)	ja	+1			
	nein	0			

Zwischensumme: Bandbreite: -4a bis +1a

**Zwischenergebnis Block B = 0 Jahre**

**Zwischenergebnis A + B = 3 Jahre**

Zwischenergebnis - Bewertung: Bandbreite (-3a bis +1a) = 1 Jahr  
Wert 2a = 2 Jahre  
Bandbreite (3a bis 4a) = 3 Jahre

**C Endergebnis: Festgelegter Turnus = 3 Jahre**