

Ermittlung des Überwachungsturnus aufgrund einer Risikobewertung

Betreiber:	Rohde & Schwarz GmbH & Co KG
Anlage:	Anlage zur Oberflächenbehandlung
Ziffer IE/4. BImSchV	2.6 / 3.10.1

Hauptgrp.	Untergruppe	Kriterium	Ergebnis	Punkte	Auswertefeld				
A	Anlagenkriterien					Wert A			
	Anlagenbezug (max. 10)	Größenklassifizierung	11. BImSchV (im Anwendungsbereich gemäß §1)	ja	1		1		
			Berichtspflichtig gemäß PRTR-VO	ja	1		1		
		Komplexität	Art der Anlage	Lager			0		
				Prozess (ohne Lager)			1	1	
				Lager+Prozess			2		
			Abgas-/Abluftreinigung	vorhanden			1	1	
				nicht vorhanden			0		
				Art der Schadstoffüberwachung (gemäß Bescheid/Antrag)	kontinuierlich			1	
		Betriebsdauer	> 300 h/a	diskontinuierlich			0	0	
				ja			2	2	
	Stoffbezug (max. 18)	Anforderungen im Genehmigungsbescheid/-antrag zu ...	TA Luft	TA Luft Nr. 5.2.1 - 5.2.3 (staubförmige Emissionen)	ja		2		
				nein	0		0		
				TA Luft Nr. 5.2.4 - 5.2.6 (gasf. org. u. anorg. Stoffe)	ja		2	2	
				nein	0				
				TA Luft Nr. 5.2.7 (krebserzeugend, toxisch, ...)	ja		2	2	
				nein	0				
				TA Luft Nr. 5.2.8 (geruchsintensiv)	ja		2		
				nein	0		0		
				TA Luft Nr. 5.2.9 (bodenbelastend)	ja		2		
				nein	0		0		
			TA Lärm	TA Lärm Nr. 3.2.1	< 3 dB(A)			2	
				Verminderte Zusatzbelastung gegenüber dem Immissionsrichtwert	> 3 dB(A) ZB < 6 dB(A)			1	
					> 6 dB(A)			0	0
			Abfall	AVV Zuordnung	gefährliche			2	2
					nicht gefährliche			1	1
					kein Abfall			0	
					Pflicht zum Betriebsbeauftragten Abfall (AbfBeauftrV)		ja		2
			Boden	Prüf- und Maßnahmenwert der BBodSchV	nein			0	
					Maßnahmenwert überschritten			2	
Prüfwert überschritten						1			
örtliche Umgebung (max. 6)	Raumbedeutsam	UVP (9. BImSchV §1 Abs. 2)	X: pflichtig		6				
			A: allgem. VP		4	4			
			S: standortbez. VP		2				
		keine		0					

Zwischensumme: Maximale Punktzahl: 34 Summe der Punkte Block A = 19

Zwischenergebnis - Bewertung: Punkte größer/gleich 18 = 1 Jahr
Punkte kleiner/gleich 17 = 3 Jahre

Zwischenergebnis Block A = 1 Jahr

B	Betreiberkriterien			Jahr	Wert B
Art.23 Abs.4 Buchst. b, c	Betreiberbezug	bisherige Ergebnisse	Verstoß gegen Genehmigungsaufgaben (* oder Zwangsgeld)	gravierend (OWI*)	-2
			einfach	-1	
			keine	0	
		freiwillige Maßnahmen	anlassbezogene Inspektion mit berechtigter Beschwerde (Kostenfolge für Betreiber)	mehrfach	-2
				einmalig	-1
				keine	0
	Teilnahme EMAS oder ISO 14001 ff (plus)	ja	+1		
		nein	0		

Zwischensumme: Bandbreite: -4a bis +1a

Zwischenergebnis Block B = 0 Jahre

Zwischenergebnis A + B = 1 Jahr

Zwischenergebnis - Bewertung: Bandbreite (-3a bis +1a) = 1 Jahr
Wert 2a = 2 Jahre
Bandbreite (3a bis 4a) = 3 Jahre

C Endergebnis: Festgelegter Turnus = 1 Jahr